



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за друштвене делатности,
привреду и локални економски развој
Одсек за локални економски развој

Број: сл.

Датум: 18.06.2021.

Ћуприја, ул.13.октобра, број 7


ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

ПРЕДМЕТ: Предлог Извештаја о извршењу „Програма инфраструктурног развоја општине Ћуприја 2019-2021“ за период 2019/2020. године

Поштовани,


достављамо Предлог Извештаја о реализацији „Програма инфраструктурног развоја општине Ћуприја 2019-2021“ за период 2019/2020. године, на даљу надлежност и поступање.

Извештај припремила:



Драгана Атанасковић,
Одсек за локални економски развој

Начелник Одељења за друштвене делатности,
привреду и локални економски развој



Владимир Борђевић, дипл.екон.

ПРЕДЛОГ



ОПШТИНА БУПРИЈА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПРИВРЕДУ
И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНФРАСТРУКТУРНОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ БУПРИЈА 2019/2020

САДРЖАЈ

ОСНОВ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ О НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗВЕШТАЈА.....	3
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКТА ПРОГРАМА РАЗВОЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 2019-2021, ЗА 2019/2020 ГОДИНУ	5
1. ЛИСТА ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКТА ЗА 2019/2020.ГОДИНУ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ПРОГРАМА ИНФРАСТРУКТУРНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА.....	5
2. ЛИСТА ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКТА КОЈИ СУ ФИНАНСИРАНИ ПРЕКО ЈКП „РАВНО 2014“ У 2019/2020. год.	7
3. ДОДАТНА ЛИСТА ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКТА У 2019/2020.....	8
4. ЛИСТА ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКТА КОЈИ НИСУ ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТОМ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 2019/2020	9
АНАЛИЗА ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА ИНФРАСТРУКТУРНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА ПЕРИОД 2019/2020	11



Програм инфраструктурног развоја општине Ћуприја 2019-2021., садржи планове развоја инфраструктуре на територији општине Ћуприја са свим катастарским општинама и обједињује капиталну изградњу, инвестиционо одржавање, изградњу путева, спортских објеката, али и санацију и реконструкцију јавних објеката, цевовода и сл. Израђен је као интегрални план установа, јавних предузећа и привредних друштава и обухвата заједничке планове инфраструктурног улагања на територији општине.

Програмом су обухваћени пројекти од општег значаја, усаглашени са Одлуком о буџету општине Ћуприја, а изради документа се приступило како би се омогућили бољи услови за ефикасније трошење финансијских средстава и обезбедио бољи приступ спољашњим изворима финансирања.

ОСНОВ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ О НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗВЕШТАЈА

На основу члана 6., и члана 7., Одлуке о приступању изради Програма инфраструктурног развоја општине Ћуприја 2019-2021. („Сл.гласник општине Ћуприја” бр.13/2019) Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 20.05.2019. године. („Сл.гласник општине Ћуприја” бр.16/2019), донело је Решење о именовању Комисије за израду, мониторинг и евалуацију Програма инфраструктурног развоја општине Ћуприја за период 2019-2021.године, којим се дефинише да Комисија припрема годишње Извештаје о реализацији Програма инфраструктурног развоја општине Ћуприја, као и да стручне, организационе и административно-техничке послове за потребе рада Комисије за израду, мониторинг и евалуацију Програма инфраструктурног развоја општине Ћуприја, обавља Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој, Одсек за локални економски развој.

Завршни корак у поступку доношења Програма инфраструктурног развоја општине Ћуприја 2019-2021, (у даљем тексту: Програм), укључило је усвајање документа на седници Скупштине општине Ћуприја одржаној дана 17.06.2019.године (Сл.гласник општине Ћуприја бр.24/2019).

Програм је усвојен половином 2019.године, те годишњи Извештај о извршењу програма обухвата период 2019/2020 год.

Извештај о реализацији Програма., сачињен је на основу података о реализацији пројеката добијених из „ЈКП Равно 2014” и запослених у Општинској управи у Ћуприји, у Одељењу за Урбанизам и имовинско правне послове и заштиту животне средине, и



Одсеку за локални економски развој и то на пословима у области вођења јавних инвестиција, припреме и реализације пројеката, пословима за управљање пројектима и унапређење енергетске ефикасности и административним пословима у области израде пројеката.

Извештај је приказан кроз 4 табеле и садржи податке: о реализацији инфраструктурних пројеката 2019/2020 на територији општине Ћуприја, податке о пројектима који су финансирани преко „ЈКП Равно 2014“, додатну листу инфраструктурних пројеката и листу инфраструктурних пројеката који нису планирани да се финансирају из буџета, већ из других извора.



**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКТА ПРОГРАМА РАЗВОЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА 2019-2021, ЗА 2019/2020 ГОДИНУ**

**1. ЛИСТА ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКТА ЗА 2019/2020.ГОДИНУ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ПРОГРАМА
ИНФРАСТРУКТУРНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА**

Укупан проценат извршења инфраструктурних пројеката за 2019/2020.годину износи 87.25%, док је 12.75% у поступку реализације.

Бр.	Назив пројекта	Планирана средства из буџета општине	Планирана средства из других извора	УКУПНО	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА
1.	Изградња капеле у Мијатовцу	7.680.000,00	0,00	7.680.000,00	Завршена је пројектно-техничка документација Пројекат је реализован 100%
2.	Осветљење старог моста на Морави	15.150.000,00	0,00	15.150.000,00	Пројекат је реализован 100%
3.	Измештање далековода у индустријској зони	10.150.000,00	0,00	10.150.000,00	Пројекат је реализован 100%
4.	Пројекат уређења јавне површине са изградњом фонтане у Ћуприји	6.020.000,00	0,00	6.020.000,00	Пројекат је реализован 100%
5.	Изградња прикључка улице Индустријска 1 на државни пут II А реда бр.158	60.000,00	2.850.000,00	2.910.000,00	Завршено је 80% пројекта, укључујући прву и другу фазу унутар индустријске зоне, док је издавање одобрења за изградњу прикључка у поступку реализације пред надлежним органом.

6.	Асфалтирање улице Станоја Главаша	60.000,00	15.000.000,00	15.060.000,00	Пројекат је реализован 100%
7.	Реконструкција пута Вирине – Исаково, III фаза	6.300.000,00	28.150.000,00	34.450.000,00	Пројекат је реализован 100%
8.	Реконструкција тротоара у улици Кнеза Милоша	34.390.000,00	28.000.000,00	62.390.000,00	Пројекат је реализован 100%
9.	Реконструкција тротоара у улици Станоја Главаша	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	Пројекат је реализован 100%
10.	Реконструкција улице Раде Симоновић (ТРГ ДРАГОСЛАВА МИХАИЛОВИЋА)	300.000,00	29.000.000,00	29.300.000,00	Пројекат је реализован 100%
11.	Реконструкција тротоара у улици Цара Лазара	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	У изради је пројектно-техничка документација 30%
12.	Реконструкција тротоара у улици Стевана Сремца	3.535.000,00	0,00	3.535.000,00	Пројекат је реализован 100%
13.	Атлетски центар Србије - стадион	30.400.000,00	51.6000.000,00	82.000.000,00	Пројекат је реализован 100%
14.	Реконструкција зграде Гимназије – енергетска санација	9.432.393,00	12.587.497,00	22.019.890,00	Пројекат је реализован 100%
15.	Реконструкција зграде ШОМО Душан Сковран- енергетска санација	13.997.182,00	20.950.480,00	34.947.662,00	Пројекат је реализован 100%
16.	Реконструкција Дома културе села Вирине	212.100,00	0,00	212.100,00	Пројекат је реализован 100%
17.	Реконструкција Дома културе села Бигреница	4.214.165,05	0,00	4.214.165,05	Пројекат је реализован 100%



2. ЛИСТА ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКТА КОЈИ СУ ФИНАНСИРАНИ ПРЕКО ЈКП „РАВНО 2014“ У 2019/2020. ГОД.

Услед пандемије COVID 19 и ограничених услова функционисања у 2020. и 2021. години, многе инфраструктурне активности су одложене. Укупан проценат извршења пројеката предвиђених Програмом инфраструктурног развоја општине Ћуприја 2019-2021, а који се односи на пројекте који су финансирани преко „ЈКП Равно 2014“, износи 43.75%. Од укупно 16 улица, у потпуности је реконструисано 7, на осталим ургентним санацијама, обављено је текуће инвестиционо одржавање.

	Назив:	Одговорна установа	Година:	Проценат извршења
1.	Реконструкција Станисављевића	Животе ЈКП Равно 2014	2020	100%
2.	Реконструкција Крагујевачке улице	ЈКП Равно 2014	2020	100%
3.	Реконструкција Делиградске улице	ЈКП Равно 2014	2020	100%
4.	Реконструкција улице Иве Лоле Рибара	ЈКП Равно 2014	2019	0%
5.	Реконструкција улице Грачаничка	ЈКП Равно 2014	2020	100%
6.	Реконструкција улице Видовданска	ЈКП Равно 2014	2020	100%
7.	Реконструкција улице Дамјана Максића	ЈКП Равно 2014	2020	100%
8.	Реконструкција Петровића	улице Авијатичара	2020	0%
9.	Реконструкција улице Змај Јовина	ЈКП Равно 2014	2020	100%
10.	Реконструкција улице Максима Горког	ЈКП Равно 2014	2020	0%
11.	Реконструкција Железничке улице	ЈКП Равно 2014	2020	0%
12.	Реконструкција Кучајске улице	ЈКП Равно 2014	2020	0%
13.	Реконструкција Мостарске улице	ЈКП Равно 2014	2020	0%
14.	Реконструкција Сарајевске улице	ЈКП Равно 2014	2020	0%
15.	Реконструкција улице Нова Раваничка	ЈКП Равно 2014	2020	0%
16.	Реконструкција улице Бранка Ћопића	ЈКП Равно 2014	2020	0%



3. ДОДАТНА ЛИСТА ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКТАТА У 2019/2020

Активности на листи инфраструктурних пројеката за 2019/2020, већински укључују завршену пројектно-техничку документацију, укупно 71.43%, док 28.57% укључује документацију која је у изради.

	Назив:	Одговорна установа	Година:	Проценат извршења
1.	Реконструкција Дома културе села Суљска	Општина Ћуприја	2019 -	Проценат извршења радова 50% Завршена је замена кровног покривача, столарија, струја у делу објекта, нови мокри чвор и унутрашње сређивање у приземљу. Остало је да се среде унутрашње просторије, фасада на објекту, струја у делу објекта и доведе вода.
2.	Реконструкција Дома културе села Влашка	Општина Ћуприја	2019 -	Проценат извршења радова 50% Урађена је кровна конструкција и покривач.
3.	Реконструкција објекта прве месне заједнице у салу за венчање	Општина Ћуприја	2019 -2020	Завршена је пројектно-техничка документација
4.	Реконструкција тротоара и реконструкција улице Цара Лазара (2.фаза)	Општина Ћуприја	2019 -	У изради је пројектно-техничка документација
5.	Пројекат реконструкције дела саобраћајнице Карађорђева и Кнеза Милоша	Општина Ћуприја	2019 -2020	Завршена је пројектно-техничка документација
6.	Реконструкција зграде 22.Децембра	Општина Ћуприја	2019-2020	Завршена је пројектно-техничка



7.	Реконструкција музејског комплекса са реконструкцијом куле Хореум Марги	Општина Ћуприја	2020-	документација У изради је пројектно-техничка документација
----	---	-----------------	-------	---

4. ЛИСТА ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКТА КОЈИ НИСУ ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТОМ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 2019/2020

	Назив:	Одговорна установа	Година:	Проценат извршења
1.	Реконструкција целокупне ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЋУПРИЈА	Канцеларија за управљање јавним улагањима	2020	Од укупно 25 објекта, прибављене су грађевинске дозволе за 4 објекта
2.	Реконструкција објекта за унапређење енергетске ефикасности ОШ 13.Октобар и доградња котларнице.	Канцеларија за управљање јавним улагањима	2020	Пројектно –техничка документација завршена је 70%
3.	Реконструкција терена Соколски Дом	Министарство омладине и спорта	2020	Средства су одобрена из Министарства омладине и спорта, али још увек нису уплаћена. Због пандемије дошло је до померања почетка извођења радова.
4.	Реконструкција зграде ПИО ФОНДА	Министарство	2020	100%
5.	Реконструкција пута ЋУПРИЈА ДЕСПОТОВАЦ	Министарство	2019, 2020	0%
6.	Изградња центра за едукацију	Канцеларија за управљање јавним улагањима	2021	0%
7.	Изградња мреже фекалне канализације у	Канцеларија за	2020	Завршена је пројектно-техничка



Тераковом насељу	управљање јавним улагањима	документација
8. Изградња мреже фекалне канализације у Минеловом насељу	Канцеларија за управљање јавним улагањима	Завршена је пројектно-техничка документација
9. Изградња градске топлане за потребе објеката јавне намене	Канцеларија за управљање јавним улагањима	0%
10. Реконструкција водоводне мреже у градском насељу Ћуприја	Канцеларија за управљање јавним улагањима	Завршен је генерални пројекат водоснабдевања општине Ћуприја
11. Изградња новог моста на Великој Морави	Канцеларија за управљање јавним улагањима	Урађено је идејно решење, у поступку је израда пројектно-техничке документације



АНАЛИЗА ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА ИНФРАСТРУКТУРНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА ПЕРИОД 2019/2020

Из напред наведених табеларних анализа и степена реализације пројеката из Програма инфраструктурног развоја општине Ћуприја, може се уочити да је

1. ЛИСТА ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКТА ЗА 2019/2020 ГОДИНУ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ПРОГРАМА ИНФРАСТРУКТУРНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

укупно извршена 87.25%, и да су инфраструктурни пројекти који су планирани буџетом у великој мери реализовани. Од 17 пројектата, 14 је у потпуности реализовано, завршена је пројектно-техничка документација и одрађени су инфраструктурни радови.

У 12.75% незавршених пројектата сврстана је изградња прикључка улице Индустријска 1 на државни пут II А реда бр.158 где је завршено је 80% планираних активности, укључујући прву и другу фазу унутар индустријске зоне, док је издавање одобрења за изградњу прикључка у поступку реализације пред надлежним органом. Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију тротоара у улици Цара Лазара завршена је око 30%, док се чекало на измену и допуну Плана генералне регулације градског насеља Ћуприја, након чега су пројектанти наставили са даљом израдом техничке документације. За изградњу капеле у селу Мијатовац пројектно-техничка документација је у целости завршена.

2. ЛИСТА ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКТА КОЈИ СУ ФИНАНСИРАНИ ПРЕКО ЈКП У 2019/ 2020. год.

Услед пандемије COVID 19 и ограничених услова функционисања у 2019/2020. многе инфраструктурне активности су остале незавршене или одложене. Укупан проценат извршења пројектата предвиђених Програмом инфраструктурног развоја општине Ћуприја 2019-2021, а који се односи на пројекте који су финансирани преко „ЈКП Равно 2014“, износи 43.75%. Од укупно 16 улица, у потпуности је реконструисано 7, док је на осталим ургентним санацијама, извршено текуће инвестиционо одржавање.

3. ДОДАТНА ЛИСТА ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКТА 2019/2020

Ова листа обухвата инфраструктурне активности и израду пројектно-техничке документације. Од укупно седам пројектата, пет је са завршеном пројектно-техничком документацијом, док су две пројектно-техничке документације у фази израде. На два пројекта, који обухватају реконструкције домова културе у селу Супска и Влашка, започети су и инфраструктурни радови са укупним извршењем од 50%.


4. ЛИСТА ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКТА КОЈИ НИСУ ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТОМ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Од укупно 11 пројеката који нису предвиђени да се финансирају из буџета општине Ћуприја, за 3 је завршена пројектно-техничка документација и то: 1. Генерални пројекат водоснабдевања општине Ћуприја, 2. Пројекат изградње мреже фекалне канализације у Тераковом насељу и 3. Пројекат изградње фекалне канализације у Минеловом насељу.

За 3 пројекта у изради је пројектно-техничка документација и то за: 1. Реконструкцију објекта за унапређење енергетске ефикасности ОШ 13. Октобар и доградњу котларнице, 2. Изградњу новог моста на Великој Морави и 3. Реконструкцију целокупне опште болнице.

Од преосталих пројеката комплетно је завршена реконструкција објекта Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, док се за реконструкцију спортског терена у Соколском Дому, очекује пренос средстава из Министарства омладине и спорта. На пројектима изградње Центра за едукацију, реконструкцију пута Ћуприја-Деспотовац, и изградњу градске топлане за потребе објекта јавне намене, још увек нема приказаних активности.

Извештај припремила:



Драгана Атанасковић

Одсек за локални економски развој

Председник Комисије за израду, мониторинг и евалуацију Програма инфраструктурног развоја општине Ћуприја 2019-2021.



Николас Ерић, мр. екон. наука

